


Контроль витрат на відновлення України


#17, березень-квітень 2025 р.

brp.org.ua



Зміст

- Нормативне регулювання
- Перебіг та фінансування відбудови
- Аналіз закупівель відбудови
- Журналістські розслідування (відбудова у медіа)
- Тема місяця: Фінансування відбудови
- Моніторинг окремих напрямків: освіта, розмінування



Нормативне та законодавче регулювання



ЦЗО для ефективності закупівель з відбудови та будівництва

Уряд схвалив постанову [про централізовану закупівельну організацію](#) Агентства відновлення

Мета – оптимізувати процес закупівель, пов’язаних з будівництвом та супутніми послугами шляхом запровадження єдиних стандартів, системи контролю та належного рівня підзвітності

За інформацією Агентства, основні положення постанови:

- ЦЗО створено на основі ДП «Інфраструктурні проєкти» у підпорядкуванні Агентства
- Закупівлі через ЦЗО охоплюють: експертизу проєктів будівництва та технічний нагляд, інженерно-консультаційні послуги, будівельні роботи та товари, необхідні для цього, а також експлуатаційне утримання доріг
- Всі закупівлі здійснюватимуться через відкриті торги, у тому числі за рамковими угодами, відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ №1178.
- Служби відновлення – замовники робіт, які зобов’язані проводити закупівлі через ЦЗО.
- Закупівлі через ЦЗО розпочнуться після відповідного наказу Агентства відновлення

Однак для успішності роботи ЦЗО необхідні зміни в будівельному законодавстві, зокрема у формуванні кошторисів, підходах до оплати, участі в тендерах.

Інше в законодавстві

В Україні почали діяти вимоги щодо сертифікації будівель за [стандартом НЗЕБ](#) (будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії). Відповідний наказ Мінрозвитку від 06 лютого 2025 року №168 «Деякі питання запровадження вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії» набрав чинності 1 квітня

Вимоги до будівель НЗЕБ в Україні включають:

- вимоги до класу енергоефективності будівлі;
- до показника споживання первинної енергії з невідновлюваних джерел енергії будівлею;
- до частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;
- до теплотехнічних характеристик огорожувальних конструкцій будівлі;
- до повітропроникності будівлі;
- до інженерних систем будівлі.



Перебіг та фінансування відбудови



Як і раніше, відновлення не встигає за руйнуваннями – темпи руйнувань за місяць пришвидшилися, але темпи відновлення також

Кількість пошкоджених, зруйнованих та відновлених об'єктів



Конкурс на фінансування проєктів від ЄІБ: підтримано понад 100 заявок з поданих 453

Отримано 453 заявки від 235 громад з 22 областей на сукупну суму фінансування у 19,3 млрд грн за Програмою відновлення України III, що фінансується ЄІБ. Зокрема:

- 233 проєкти - заміна чи оновлення комунальних мереж водопостачання чи водовідведення у громадах
- 130 проєктів - відновлення та модернізація лікарень
- 20 проєктів - побудова муніципального житла, у тому числі – для внутрішньо переміщених осіб

Відібрано такі проєкти:

- 35 проєктів з енергетичної стійкості громад на суму майже 1 млрд грн
- 68 проєктів у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання та водовідведення на загальну суму фінансування майже 2 млрд грн
- 4 проєкти за напрямом будівництва, реконструкції та капітального ремонту житла було схвалено 5 проєктів в Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях на 245 млн грн
- 10 проєктів у сфері реконструкції медичних закладів у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській та Львівській областях (виділено понад 750 млн гривень на оновлення та модернізацію медичної інфраструктури)


Окремі програми з фінансування відбудови та відновлення на 2025 рік

- Фінансування відбудови та відновлення передусім за кошти МФО, хоча окремі програми фінансуватимуться за рахунок інших джерел

Додаткові домовленості:

- [Угода зі Світовим Банком](#) "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (**DRIVE**) – 432 млн дол. США (перший транш вже в квітні)
Основна мета DRIVE – відновлення транспортної інфраструктури. Він передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами
- “Програми відновлення України III” за кошти ЄІБ – 100 млн євро – на відновлення соціальної інфраструктури — шкіл, садочків, медичних закладів, модернізацію житлово-комунального господарства. Окремий пріоритет прифронтові громади. Також в межах Програми громади зможуть почати будівництво муніципального житла
- Додаткові 100 млн євро від ЄІБ на водопостачання та водовідведення
- Переговори, щоб ЄІБ додатково профінансував розвиток прикордонної інфраструктури, енергоефективність, будівництво нового житла та ремонти пошкодженого
- В березні уряд схвалив початок реалізації [четвертої фази Програми екстреного відновлення](#), яку МінРозвитку впроваджує разом із Японським агентством міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency): 60 млн дол. США на 6 субпроєктів, спрямованих на: підтримку гуманітарного розмінування; обслуговування енергетичної інфраструктури; відновлення систем водопостачання; підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки; надання освітніх послуг; покращення громадської інфраструктури регіонів

RDNA 4: Оцінка збитків та потреби у відбудові




Швидка оцінка пошкоджень та потреб України (RDNA 4)

- 25 лютого оприлюднено четверту редакцію звіту про потреби відновлення України Швидкої оцінки пошкоджень та потреб України внаслідок російської агресії (RDNA4).
- Документ відображає узгоджені оцінки Світового банку, Уряду України, Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року.
- Загальна сума прямих збитків зросла на 15% – **до \$176 млрд**, а оцінка потреб у відновленні – на 8% до **\$524 млрд**.
- Пріоритетні програми відновлення та реконструкції на 2025 рік включають державні інвестиційні проекти, та неінвестиційні програми на загальну суму \$17 млрд, у тому числі інвестиційні проекти оцінюються на \$12 млрд та неінвестиційні програми на понад \$5 млрд.
- Фінансування цього річних пріоритетних програм забезпечене на \$7 млрд, отже дефіцит у фінансуванні складає \$10 млрд, тобто понад 57% необхідної суми.



RDNA 4: Зміна ключових показників

- За 2024 рік прямі збитки зросли на \$23,6 млрд (+15%), потреби у відновленні – на \$75,6 млрд (+8%).
- Найбільше зростання потреб у відновленні за 2024 рік – у енергетиці (+44%). У промисловості та сільському господарстві оцінка потреб у відновленні зменшена на 1-5%.



Ключові показники	RDNA-3 (2024)	RDNA-4 (2025)	Зміна
Прямі збитки	\$152,5 млрд	\$176,1 млрд	+15%
Потреби у реконструкції та відновленні	\$486,2 млрд	\$523,6 млрд	+8%
- у т. ч. житловий фонд	\$80,3 млрд	\$83,7 млрд	+4%
- у т. ч. транспорт	\$73,7 млрд	\$77,5 млрд	+5%
- у т. ч. енергетика	\$47,1 млрд	\$67,8 млрд	+44%
- у т. ч. промисловість	\$67,5 млрд	\$64,4 млрд	-5%
- у т. ч. сільське господарство	\$56,1 млрд	\$55,5 млрд	-1%
- у т. ч. соціальна інфраструктура	\$44,5 млрд	\$38,9 млрд	-13%
- у т. ч. інші потреби	\$117,0 млрд	\$135,8 млрд	+16%
Потреби у реконструкції та відновленні у найближчий рік	\$15,3 млрд	\$17,3 млрд	+13%
- те саме у % загальних потреб у реконструкції та відновленні	3,1%	3,3%	-


RDNA4: регіональний розподіл

- Найбільші прямі збитки зафіксовано в прифронтових регіонах – Донецькій (\$43,2 млрд), Харківській (\$29,1 млрд) та Луганській (\$15,6 млрд) областях
- На 5 прифронтових регіонів припадає 66% прямих збитків, на деокуповані Київську та Миколаївську області – ще 10%.
- 9 західних регіонів постраждали найменше – на них припало лише 1,2% прямих збитків.
- \$17 млрд прямих збитків не алоковано за конкретними регіонами
- У дослідженні не оцінювалися прямі збитки у АР Крим та місті Севастополі

Прямі збитки за регіонами



RDNA4: Фінансування програм відбудови (1/2)




RDNA4: Фінансування відбудови (2/2)

- Найбільші потреби у фінансуванні на 2025 рік – у сфері енергетики (28% від загальної суми визначених потреб). 23% необхідно на відновлення житлового фонду, 12% - на транспортний сектор.
- Потреби на 2025 рік профінансовані на 43%. Найкраще забезпечене фінансування транспортного сектору (на 76%), найгірше – житлового фонду (на 15%) та енергетики (на 27%). Ці ж сектори мають найбільші незакриті потреби у грошовому вимірі – \$3,6 млрд та \$3,5 млрд відповідно.
- Хоча потреби у фінансуванні на 2025 рік становлять лише 3,3% від загальних потреб у відбудові, існує фінансовий розрив розміром \$10 млрд для фінансування цих найбільш нагальних потреб.

Сфери відновлення і відбудови	Потреба у фінансуванні у 2025 р., \$млн	У т. ч. забезпечене фінансування, \$млн	У т. ч. фінансовий розрив, \$млн
Енергетика та добувна пр-ть	4 802	1 292	3510
Житловий фонд	4 025	608	3417
Транспорт	2 992	2 262	730
Соціальний захист	2 020	1 449	571
Освіта і наука	1 225	465	760
Охорона здоров'я	860	317	543
Водопостачання	730	541	189
Інші сфери	666	436	230
РАЗОМ	17 320	7 370	9 950


Джерело: Звіт RDNA4, розрахунки Центру економічної стратегії.

Закупівлі відбудови: січень-лютий'25



Ключові цифри закупівель січня-лютого*

- У 2025 році оголошено 11,8 тис. будівельних закупівель. 3 них завершені 89,9% (10,6 тис.), не відбулися – 3,9%, скасовані – 1,9%, ще тривають – 4,3%.
- Сума закупівель становила 16,9 млрд грн, у тому числі поточна сума закупівель лютого – 7,4 млрд грн.
- Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, кількість завершених закупівель зросла на 14%, проте їх вартість зменшилася на суттєві 36%.
- Найбільша будівельна закупівля початку року була оргнізована КП «Київбудреконструкція» та передбачає реконструкцію двох мулових полів Бортницької станції аерації на суму 562 млн грн.
- Єдина велика закупівля з 5 учасниками відбулася на будівництво житлового будинку у м. Бородянка. Сума тендеру становила 397 млн грн.
- Електронна система була використана для 1,9 тис. завершених закупівель (16%) на загальну суму 13,3 млрд грн (79%).
- У січні-лютому завершено 46 оборонних закупівель, у яких замасковано інформацію про переможців. Сума цих закупівель – лише 35 млн грн (0,2% від загальної суми будівельних закупівель).



* – станом на 26 березня 2025 року. Тривають 504 закупівлі, оголошені у січні та лютому.

Лідери закупівель у січні-лютому 2025 р.

Топ-10 організаторів (млн грн)

1.	Департамент відбудови Харківської міськради	835
2.	Д-т регіонального розвитку Київської ОДА	832
3.	Д-т капбудівництва Дніпропетровської ОДА	817
4.	АТ «Прикарпаттяобленерго»	717
5.	КП «Київбудреконструкція»	562
6.	ДП «Місцеві дороги Запорізької області»	554
7.	НАЕК «Енергоатом»	512
8.	ПрАТ «Львівобленерго»	364
9.	КП «Київтеплоенерго»	364
10.	ТОВ «Оператор ГТС України»	356

Частка топ-10 у всіх закупівлях

35%

Топ-10 переможців (млн грн)

1.	ТОВ СК «Стройінвест»	675
2.	ТОВ «ТФМ-Схід»	562
3.	ТОВ «Західелектромонтаж»	512
4.	ПрАТ «Трест Житлобуд-1»	461
5.	ТОВ «Укрбудінжиніринг»	397
6.	ТОВ «Новітні енергетичні програми»	367
7.	ТОВ «Вельт Капітал»	322
8.	ПП «Альфа Енерго Груп»	284
9.	ТОВ «Валеобуд»	264
10.	ПрАТ «Укрсталь Конструкція»	248

Частка топ-10 у всіх закупівлях

24%

Найбільші будівельні закупівлі січня-лютого

№	Зміст закупівлі	Організатор	Переможець	Вартість закупівлі, млн грн
1.	Реконструкція дамб мулових полів Бортницької станції аерації	КП «Київбудтеконструкція»	ТОВ «ТФМ-Схід»	562
2.	Будівництво захисної споруди Регіонального медичного центру родинного здоров'я Дніпропетровської обласної ради	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА	ТОВ «СК Стройінвест»	466
3.	Будівництво багатоквартирного будинку у м. Бородянка	Департамент регіонального розвитку Київської ОДА	ТОВ «Укрбудінжиніринг»	397
4.	Модернізація кабельного господарства	НАЕК «Енергоатом»	ТОВ «Західелектромонтаж»	283
5.	Ремонт Львівської обласної психіатричної лікарні	КНП «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»	ТОВ «Вельт Капітал»	250
6.	Реконструкція ПС Зв'язок-35 кВ із переведенням на клас напруги 110 кВ (I та II пускові комплекси)	АТ «Прикарпаттяобленерго»	ТОВ «Новітні енергетичні програми»	225
7.	Реконструкція урологічного відділення Дубенської міської лікарні	Департамент будівництва і архітектури Рівненської ОДА	ТОВ «Реноме-Євробуд»	215

Неконкуренті 79% електронних закупівель – як і в 2024


К-ть учасників	К-ть і % закупівель		Сума (млн) і % закупівель		К-ть і % закупівель у лютому		Сума (млн) і % закупівель у лютому	
1 учасник	1 515	79,2%	10 121	76,1%	862	84,5%	4 653	81,8%
2 учасники	235	12,3%	2 057	15,5%	96	9,4%	735	12,9%
3 учасники	93	4,9%	469	3,5%	35	3,4%	246	4,3%
4 учасники	44	2,3%	150	1,1%	19	1,9%	36	0,6%
5 учасників	11	0,6%	454	3,4%	4	0,4%	4	0,1%
6 учасників	5	0,3%	15	0,1%	1	0,1%	0,1	0,003%
7-13 учасників	9	0,5%	38	0,3%	2	0,2%	12	0,2%
Разом завершених закупівель з використанням електронної системи	1 912	100,0%	13 303	100,0%	1019	100,0%	5 687	100,0%

- Як і за підсумками 2024 року, у січні-лютому 2025 року неконкурентними були 79,2% завершених закупівель з використанням електронної системи. У лютому цей показник ще вищий – 84,5%.
- Неконкурентними у січні-лютому були закупівлі на 76% загальної суми будівельних закупівель
- Серед усіх будівельних закупівель, включаючи ті, що відбулися без використання електронної системи, закупівель з одним учасником було 96,2% на 81,2% загальної суми.
- За перші два місяці 2025 року відбулося лише 25 закупівель з 5+ учасниками (0,2% від загальної кількості). Їхня сума становить 506 млн грн (3,0%), з яких 397 млн грн – один тендер на будівництво житлового будинку.

Тема випуску: Фінансування відбудови



Державний бюджет у 2024 році: «цивільні» видатки за рахунок міжнародної допомоги



Примітка: Внутрішнє фінансування відповідно до звіту про виконання Держбюджету – чисте фінансування з врахуванням фін-ня за рахунок активних операцій. Безпека включає фінансування судової системи, правоохоронних органів, ДСНС, тощо

Джерело: openbudget.gov.ua

Фінансування відбудови та відновлення обмежене через брак коштів

Основні джерела фінансування відбудови у 2024 році

1. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії
2. Передусім фінансування за рахунок коштів МФО: Світовий Банк, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)
3. Кошти резервного фонду та ряду інших програм, що фінансують з державного бюджету, які передусім фактично є коштами, отриманими від міжнародних донорів, як-то ЄС, США, інші
4. Кошти місцевих бюджетів
5. Фінансування за рахунок коштів Ukraine24 – окремі точкові проекти відбудови
6. Відбудова пошкоджених потужностей з генерації електроенергії здійснювалась зокрема за рахунок створеного Енергетичного фонду, який фінансують численні донори
7. Інші джерела: приватні благодійні фонди, програми технічної допомоги

Фактично з бюджету складно виділити саме кошти на відбудову та відновлення

Найпоширеніший механізм фінансування — субвенції з держбюджету місцевим бюджетам

Зокрема, важливі бюджетні програми фінансування відбудови та відновлення:

- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії» - 186 проєктів з фінансуванням 7,5 млрд грн, касові видатки на 1.1.2025 – 5,3 млрд грн
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення» - 240 проєктів з фінансуванням 3,1 млрд грн, касові видатки на 1.1.2025 – 1,4 млрд грн

Також фінансування здійснювалось через бюджетні програми, які фінансувались МФО:

- «Програми з відновлення України»: фактичні субвенції у сумі 400 млн грн (уточнений план 2,3 млрд грн)
- «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»: фактичні субвенції у сумі 721 млн грн (уточнений план 4,5 млрд грн)

За цими програмами стоять такі показники 2024 року (дані МінРозвитку):

640 проєктів з обсягом фінансування 17,7 млрд грн

Не все виділене фінансування витрачене

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії: фінансування передусім за рахунок залишків

Джерелами фінансування Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2024 році були залишки коштів та надходження від конфіскованих російських активів

- Наявне фінансування: 24,6 млрд грн, передусім залишки з попереднього року
- Фактичні видатки: 17 млрд грн

Як і у 2023 році не всі видатки розподілялись відповідно до методології пріоритизації – частина видатків розподіляється за рішеннями уряду:

- ✓ Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури – 10,3 млрд грн
- ✓ МінРозвитку – 5,8 млрд грн (із них субвенція місцевим бюджетам – 5,4 млрд грн)
- ✓ Інші розпорядники (Фонд держмайна, МВС, Київська ОДА, МОЗ, Міноборони, Мінветеранів) – разом 0,8 млрд грн

Для підвищення видатків за рахунок Фонду потрібно зробити ефективнішим та швидшим продаж конфіскованих робочих активів

Результати 2024 року: відновлення та розвиток передусім за кошти донорів

За даними МінРозвитку у 2024 році було залучено від зовнішніх донорів понад 1,1 млрд дол. США на проєкти відновлення та розвитку

ЄІБ:

- ✓ “Енергоефективність громадських будівель в Україні” за підтримки ЄІБ - пільгове кредитування громад для реалізації проєктів з енергоефективності в будівлях соціального сектору: школи, лікарні, садки. Опрацьовано 87 проєктів, запланованих до реалізації від 42 громад України, на загальну суму понад 3,8 млрд грн
- ✓ У рамках Програми відновлення України (ЄІБ) було відібрано 157 громад, у яких будуть профінансовані роботи з відновлення соціальної та критичної інфраструктури на загальну суму 50 млн євро
- ✓ Затверджено для реалізації проєкти на 200 млн дол для 12 громад у сфері теплопостачання, водопостачання й водовідведення, зовнішнього освітлення, поводження з побутовими відходами в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України

Світовий Банк:


- ✓ Проєкт розвитку міської інфраструктури – 2: дозволить завершити роботи в 11 громадах по заміні систем водопостачання, водовідведення, переробки твердих відходів, придбанню високоякісного лабораторного обладнання та спецтранспорту на загальну суму у 326,6 млн дол
- ✓ 226 580 громадян отримали доступ до більш якісних послуг завдяки проєкту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»
- ✓ А в 7 громадах замінено та реконструйовано близько 105 км теплових мереж, збудовано 4 когенераційні та теплоелектростанції, змонтовано 62 котельні, встановлено 1046 ІТП. Загальна вартість проєкту складає 201,6 млн дол США

Фактичні видатки на фінансування відбудови та відновлення нижчі за планові у 2024 році

Через різні затримки та проблеми планові показники фінансування програм відбудови та відновлення не повністю виконано у 2024 році:

- Фактичні видатки за програмами Мінрозвитку, які можна віднести до відбудови та відновлення, становили близько 70% від уточненого плану: ймовірно через більш пізній старт програми RELINC та контракт на розбудову портів
- Фактичні видатки за загальнодержавними програмами Мінрозвитку (субвенції) становили близько 40% від плану
- Видатки Агентства відновлення становили 78% від планових передусім через нижче фінансування комплексної відбудови та іншої відбудови

Виконання видатків у 2024 році, % від уточненого плану



Видатки місцевих бюджетів йдуть за різними кодами програмної класифікації

Видатки місцевих бюджетів на програми будівництва та регіонального розвитку у 2024 році – становили 27,2 млрд грн (частково субвенції)

Назва програми місцевих бюджетів	Сукупні видатки місцевих бюджетів, млрд грн
7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	5,10
7321 Будівництво освітніх установ та закладів	3,78
7322 Будівництво медичних установ та закладів	1,42
7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1,64
7340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1,25
7366 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0,53
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,53
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2,17
7375 Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,67
7381 Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0,81
7382 Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2»	0,50
7383 Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	5,41
7384 Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	1,68
Інші програми 7300 "Будівництво та регіональний розвиток"	1,73

Триває програма компенсації за пошкоджене та зруйноване житло

Станом на початок 2025 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) зареєстровано 247 819 об'єктів пошкодженого та знищеного майна, з них 222 424 житлових будівлі

З початку дії програми 78 160 родин отримали компенсації для проведення ремонтних робіт *(за двома програмами: до 200 тис. та 350 тис. - квартир, 500 тис.грн - приватних будинків)* на сукупну суму 7,7 млрд грн. :

- ✓ В тому числі за 2024 рік отримали компенсацію 46 052 родини на суму 4,7 млрд грн

У 2024 році за рахунок коштів держбюджету та Банку розвитку Ради Європи виділено кошти на формування 6 476 житлових сертифікатів на загальну суму 10,24 млрд грн для придбання нових осель замість знищених:

- ✓ 3 них виділено на компенсацію у 2024 році 4,4 млрд грн
- ✓ За дію програми вже видано сертифікати для 4 873 власників на суму 9,0 млрд грн (1800 сертифікатів реалізовано, інші в пошуку житла)

В січні 2025 року Банк розвитку Європи виділив додаткові 150 млн євро для двох житлових проєктів в Україні:

- ✓ 100 млн євро для проєкту HOME – сертифікати на нове житло для 3000 родин
- ✓ 50 млн євро для пільгового кредитування для ВПО (для 1 460 родин): пільгові кредити для ВПО з доходом нижче середнього, під 3% річних з мінімальним першим внеском. Середній розмір щомісячного платежу близько 10 тис. грн

У березні 2025 року почалась програма компенсації за знищене житло у [вигляді відбудови на власній ділянці](#)

- ✓ Виплата здійснюється в кілька траншів
- ✓ Перший транш потрібно витратити протягом 18 місяців, будинок побудувати протягом 36 місяців

Отже, є проблеми

- Практично неможливо виділити фінансування на відбудову та відновлення з показників державного та місцевих бюджетів
- Відсутня інформація про фінансування окремих програм та сайтах міністерств
- Дуже повільне введення об'єктів в експлуатацію
- Відсутня інформація щодо стадії впровадження проекту
- Відповідно відсутнє розуміння причин затримок у впровадженні проектів
- Фактично витрачені кошти є меншими за виділені з бюджету або доступні за програмами МФО через такі ймовірні причини
- Повільні закупівлі або відсутність учасників в закупівлях
- Подекуди кошти виділяються в кінці року і місцеві органи влади не встигають здійснити закупівлі
- Для проектів з фінансуванням від МФО іноді складні бюрократичні процедури
- Низька спроможність окремих громад, що не дозволяє вчасно готувати документацію, отримати гарантії, тощо для фінансування від МФО
- Частково бувають проблеми з дофінансуванням з боку громад

Частково це буде вирішено в межах реформи системи управління публічними інвестиціями

Реформа УПІ – для підвищення ефективності видатків на фінансування інвестицій

Мета реформи системи управління публічними інвестиціями (УПІ) – створити прозору, стратегічно узгоджену та ефективну систему публічних інвестицій, яка забезпечить прозорий відбір, ефективне фінансування та моніторинг проєктів для стійкого економічного розвитку України

Реформа УПІ: від Дорожньої карти до впровадження в законодавство

- Грудень 2023 року: схвалено [Дорожня карту реформи УПІ](#)
- Травень 2024 року: створено [Стратегічну інвестиційну раду](#)
- Червень 2024 року: схвалено [план дій та графік виконання дорожньої карти](#)
- Серпень 2024 року: визначено [критерії пріоритезації публічних інвестиційних проєктів](#) на 2025 рік
- Вересень 2024 року: Стратегічна інвестиційна рада [схвалила Єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій](#), яким визначено пріоритетні галузі для фінансування з боку держави та міжнародних партнерів
 - ◆ Подано 750 проєктів вартістю 2,36 трлн грн: відбір відбувався швидко, тому 30% проєктів на стадії ідеї, 15% мають готові ПКД, 17% готові до закупівлі
 - ◆ Необхідне фінансування на 2025 рік: 256,1 млрд грн, зокрема 186,9 млрд грн від МФО, в загальному фонді держбюджету передбачено 36 млрд грн на відповідну бюджетну програму на фінансування 92 проєктів
 - ◆ Всі проєкти є на платформі [DREAM](#)
- Листопад 2024 року: Світовий банк [оголосив](#) про новий пакет допомоги у розмірі 750 млн дол. США для проєкту [«Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» \(SURGE\)](#), покликаний допомогти Уряду вдосконалити систему УПІ на центральному рівні та покращити управління державними фінансами та фіскальне управління на місцевому та регіональному рівнях
- Січень 2025 року: ухвалено важливі зміни до БКУ

Реформа УПІ сприятиме підвищенню ефективності фінансування відбудови та відновлення

Президент в березні підписав ухвалені в січні парламентом зміни до Бюджетного кодексу України, які передбачають впровадження ефективності системи управління публічними інвестиціями (УПІ)

28 лютого відповідно до цих змін КМУ ухвалив основні нормативно-правові акти, що регулюють етапи впровадження реформи управління публічними інвестиціями:

- [Порядок](#) розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави – галузеві міністерства готують пропозиції: травень 2025 року
- Підготовка інвестиційних проєктів і програм державних інвестицій за новою методологією – початок у травні 2025 року
- Оцінювання та визначення пріоритетності
- Формування галузевих і єдиних портфелів на місцевому, регіональному та національному рівнях: вересень–листопад 2025 року, із затвердженням у листопаді–грудні

Документи також передбачають, що фінансування проєктів публічних інвестицій здійснюється у рамках бюджетного процесу. Також постійно відбуватиметься моніторинг публічних інвестиційних проєктів і програм

DREAM стане платформою для УПІ



Журналістські розслідування


Дисклеймер. Зверніть увагу, що журналістські розслідування можуть не враховувати всі можливі нюанси та бути необ'єктивними в певних випадках. Рекомендується ставитись з обережністю до отриманої інформації і не використовувати її для остаточних висновків без додаткового дослідження та перевірки фактів.

Журналістські розслідування за останні 2 місяці*

Топ-5 медіа за кількістю розслідувань про відбудову



НАШІ ГРОШІ



Загальні особливості журналістських розслідувань про закупівлі

- Із поживавленням активності закупівель, почастишали і розслідування щодо порушень при відбудові.
- Найчастіші теми для матеріалів в медіа – можливі порушення при закупівлях, порушення кримінальних справ та винесення вироків по них.
- Інша тема для медіа – недосконалості процедур закупівель та шляхи їх виправлення. Ця тема має потенціал для подальшого розвитку.
- На фоні поступового підвищення конкурентності закупівель збільшується кількість повідомлень про оголошення тендерів під конкретного учасника або відхилення «непогоджених» заявок.

Топ-5 новин місяця по темі

28 березня **НАШІ ГРОШІ**

У кошторисі ремонту зруйнованого будинку в Харкові за 116 млн грн заклали вартість штукатурки, що шестеро перевищує ринкову

17 березня **НАШІ ГРОШІ**

У Зінькові Полтавської області реконструюють лікарню за 82 млн грн від Євросоюзу, проте виявлено нечіткі описи матеріалів і завищення цін на 1,6 млн грн

11 березня **НАШІ ГРОШІ**

В укритті ліцею у Вільнянську Запорізької області за 107 млн грн бетон, цеглу та арматуру закупили за цінами, що в середньому на 27% перевищують ринкові

6 березня **НАШІ ГРОШІ**

У Здолбунові Рівненської області замовили будівництво укриття для ліцею за 29 млн: ціни на окремі матеріали на 20-30% вищі за ринкові

13 лютого  **СУСПІЛЬНЕ**

У Коростені після шести тендерів, що тривали з листопада 2023 року, розпочали підготовку до будівництва протирадіаційного укриття для ліцею. Завдяки торгам вартість знизили на 8 млн грн до 30 млн грн.

Моніторинг окремих напрямків

Охорона здоров'я

Освіта

Розмінування



Охорона здоров'я

- [На кінець березня 2025 року](#), **1 984 (+2 за два місяці) медичні об'єкти пошкоджено і ще 301 (+0 за два місяці) – зруйновано повністю і не підлягають відновленню.**
- Найбільших втрат зазнали заклади охорони здоров'я Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.
- За цей час, у різних регіонах України, **повністю відновлено 594 (+0 за два місяці) об'єктів медзакладів і 370 (+0 за два місяці) – частково.** Найбільше об'єктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
- КМУ затвердив [фінансування 1,6 млрд грн](#) на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт медичних закладів у 10 регіонах.
- [На платформі DREAM](#) вже **808 об'єктів (+53)** у сфері охорони здоров'я, які знаходяться у стані реалізації – нове будівництво і капітальний ремонт.
- [Протягом лютого-березня 2025 року: +111 проєктів](#) із загальним бюджетом – 18,7 млрд грн (**фінансове покриття – 1,2%**). Найбільша к-сть проєктів – у Кіровоградській (16), Дніпропетровській (13), Херсонській (9), Одеській (9) і Тернопільській (7) областях.
- [Чехія профінансує відновлення лікарень](#) у Дніпрі, Кривому Розі, Луцьку, Львові, Рівному та Києві, по одній у кожному місті.



- Статистика по пошкодженим і зруйнованим закладах освіти на 18 березня:
 - заклади вищої освіти – 715 об’єктів (в т.ч. пошкоджені до 50% - 540, зруйновані понад 50% - 175);
 - заклади загальної середньої освіти (школи) – 2 059 об’єктів (в т.ч. пошкоджені до 50% - 1 469, зруйновані понад 50% - 590);
 - заклади дошкільної освіти (ДНЗ) – 1 238 об’єктів (в т.ч. пошкоджені до 50% - 959, зруйновані понад 50% - 279);
- За цей час, у різних регіонах України, **повністю відновлено та передано на баланс 83 закладів вищої освіти, 705 ЗСШ, 398 закладів дошкільної освіти.**
- У межах Програми розвитку ООН (ПРООН) та за підтримки урядів України й Іспанії відбудована гімназія на Київщині стане зразком для [відновлення українських шкіл за принципами безбар’єрності та енергоефективності](#).
- [На платформі DREAM](#) вже **2 620 освітніх об’єктів (+139)**, які знаходяться у стані реалізації – нове будівництво і капітальний ремонт.
- [У лютому-березні 2025 року: +251 проєкт](#) із загальним бюджетом – 7,5 млрд грн (**фінансове покриття – 4,4%**). Найбільша к-сть проєктів – у Дніпропетровській (36), Київській (24), Одеській (22) і Житомирській (19) областях.



Гуманітарне розмінування України (дані станом на 3 квітня 2025 року)

- У 2025 році, планується провести технічне обстеження територій загальною площею **31 тис. км²** і створити **екосистему полігонів**, де тестуватимуть новітні технології розмінування.
- В Україні вже більше 80 сертифікованих операторів протимінної діяльності та більше 200 машин розмінування. Від початку 2025 року, в Україні **розмінували 4,9 га** деокупованих територій.
- Кабмін дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, **зібрані на рахунок Міністерства економіки** через фандрейзингову платформу UNITED24.
- Від початку повномасштабного вторгнення, зібрано близько 200 млн грн. За ці кошти для ДСНС закупили 4 піротехнічні машини і два тягачі.
- Італійська агенція розвитку співробітництва (AICS)** оголосила грантовий конкурс на очищення земель від мін та інших залишків у прифронтових областях. Пріоритетною областю є Харківська.
- Загальний бюджет програми – 6 млн євро**, а максимальна сума одного проєкту – 1,8 млн євро.

Обстежено: 197,4 тис. га (+ 10,5 тис. га)

Знищено > 221 тис. (+ 6,2 тис.)
вибухонебезпечних предметів

Очищено:



2,7 тис. км
залізниці
(+25,1 км)



1,1 тис. км
автодоріг
(+42,2 км)




539,3 км ліній
електромереж
(+18,1 км)



509,8 га лісів
(+21,6 га)



25,8 га акваторій



82,8 км газогонів
(+0.7 км)



Дякуємо за увагу!

Проект «Контроль витрат на
відновлення України»

